

# 桂林市海绵城市设计专篇技术审查意见

编号：SC 2023-9-01

项目名称	桂林市訾洲公园海绵化改造工程		
项目类型	海绵型公园绿地		
设计单位	深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 桂林市园林规划建筑设计研究院		
建设单位	桂林市绿化工程管理处、桂林城乡建设控股集团有限公司		
建设地点	七星区		
提交人	李诗园	联系电话	13677737311
审查阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 方案设计阶段 <input type="checkbox"/> 施工图设计阶段		
报送时间	2023年9月1日	报送次数	6
指导时间	2023年9月4日	通过情况	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过
<p>本项目为改建海绵型公园绿地项目，需达到年径流总量控制率为80%，年径流污染削减率为60%。项目主要海绵城市建设内容为透水铺装10399.4m<sup>2</sup>、雨水花园2230m<sup>2</sup>、植草沟4702.5m<sup>2</sup>、植被缓冲带29007.7m<sup>2</sup>、绿色屋顶401.2m<sup>2</sup>、高位雨水花坛86.5m<sup>2</sup>、湖区改造11500m<sup>2</sup>、智慧海绵监测设备6组等。经审查，本项目海绵城市设计专篇基本满足海绵城市管控目标要求，本次审查通过。建议下一阶段继续优化完善以下内容（不限于此）：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>进一步补充对现状问题识别和梳理的有关内容。</li><li>细化诗画广场、假山广场、观月平台等重点部位的雨水径流组织方案，以解决问题为导向，避免无意义的透水铺装改造。</li><li>进一步补充烟雨湖与外江水位高程关系、雨水资源化利用论证、路面和设施以及溢流口标高详图等内容。</li><li>其他问题请自查。</li></ol>			
指导单位/部门	桂林市海绵城市建设工作领导小组办公室		